

## **Anlage 7 zur SV 72/2009 – 1. Ergänzung**

### **Terminplanung Marktplatz 1.BA (Rückbau Kiosk, Neubau Funktionsgebäude und Tiefbauarbeiten)**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 05.04.11                     | Grundsatzbeschluss GR zum Gestaltungs- und Nutzungskonzept<br>anschl. Vorbereitung und Durchführung Mehrfachbeauftragung für das neue Funktionsgebäude |
| 19.07.11                     | Ausführungsbeschluss GR<br>anschl. Planung und LV-Erstellung, Vorbereitung der Vergabe für das Funktionsgebäude  |
| 13.12.11                     | Vergabebeschluss GR für Funktionsgebäude und für Rückbau alter Kiosk.<br>Plan Marktbesicker mit der zukünftigen Anordnung der Stände                   |
| Mitte Jan.-<br>Mitte Feb. 12 | Rückbau alter Kiosk  |
| Ende Feb. 12                 | Baubeginn Rohbau Funktionsgebäude  |
| Ende März 12                 | Rohbau fertig  |
| Ende Juni 12                 | Inbetriebnahme Funktionsgebäude  |
| Mitte 2011                   | Planung Abdichtung TG und Oberfläche   |
| April 12                     | Beginn Abdichtungsarbeiten TG und Abbruch Stufen- und Treppenanlage  |
| Juni 12                      | Beginn Erdbau und Oberflächenarbeiten  |
| Nov/Dez. 12                  | Gesamtfertigstellung 1. BA   |