

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	4. Qtl, 2024																										
						Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
1		Stadt Sindelfingen, Schwippeverdolung																														
2		1. Bauabschnitt	90 Tage	Mon 02.12.24	Fre 04.04.25																											
3		Arbeiten in der Verdolung	85 Tage	Mon 02.12.24	Fre 28.03.25																											
4		Rückbau Baustelleneinrichtung außerhalb der Verdolung	5 Tage	Mon 31.03.25	Fre 04.04.25																											
5		2. Bauabschnitt	115 Tage	Mon 27.10.25	Fre 03.04.26																											
6		Aufbau Baustelleneinrichtung außerhalb der Verdolung	5 Tage	Mon 27.10.25	Fre 31.10.25																											
7		Arbeiten in der Verdolung	105 Tage	Mon 03.11.25	Fre 27.03.26																											
8		Abbau Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 30.03.26	Fre 03.04.26																											
9		3. Bauabschnitt	118 Tage	Mon 26.10.26	Mit 07.04.27																											
10		Aufbau Baustelleneinrichtung außerhalb der Verdolung	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26																											
11		Arbeiten in der Verdolung	108 Tage	Mon 02.11.26	Mit 31.03.27																											
12		Abbau Baustelleneinrichtung	5 Tage	Don 01.04.27	Mit 07.04.27																											

Projekt: Ablaufplan Datum: Mon 02.09.24	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			